

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы
Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области»
на 31.12.2019 года (нарастающим итогом)

Муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области

(наименование муниципального образования)

(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году			Получено субсидий в 2019 году областной бюджет	Принятые в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение капитальных вложений	Перечислено средств организациям в 2019 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			контр-агент	номер и дата договора	сумма договора на 2019 год		Всего	в том числе			
		областной бюджет	местный бюджет							областной бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выполнение работ по капитальному ремонту здания отдела семейного чтения муниципального бюджетного учреждения «Сосновоборская городская публичная библиотека» по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.23а	5 101 330	3 570 900	1 530 430	3 570 900	ООО «Вектор»	№ 703 от 13.08.19	4 865 252,98	4 604 904,96	4 604 904,96	3 223 433,00	1 381 471,96	347 467	В том числе начислены пени и штрафы на нарушение сроков исполнения работ в сумме 116 563,35 рублей

Целевое использование субсидий в сумме 3 223 433,00 (три миллиона двести двадцать три тысячи четыреста тридцать три) рубля 00 копеек подтверждаю.
(цифрами и прописью)

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков « » 20 года
(подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель комитета финансов О.Г. Козловская « » 20 года
(подпись) (фамилия, инициалы)


Место печати

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 2019 год
муниципальным образованием Сосновоборский городской округ Ленинградской области

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности:	Единица измерения	Плановые значения целевого показателя результативности			
			Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Процент выполнения работ на объекте	%	100	95	5	Расторжение контракта в одностороннем порядке, в связи с нарушением сроков выполнения работ исполнителем.

Глава Сосновоборского
городского округа



(Handwritten signature)
(подпись)

М.В. Воронков
(фамилия, инициалы)

« » _____ 20 года

Председатель комитета финансов

(Handwritten signature)
(подпись)

О.Г. Козловская
(фамилия, инициалы)

«13» 01 _____ 2019 года

Место печати

(Handwritten signature)