Приложение № 1
к Соглашению № 27 от 19 01.2017 года

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 9 месяцев 2017 года
муниципальным образованием Сосновоборский городской округ Ленинградской области

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности:		Единица измерения	Достигнутое значение целевого показателя результативности			
				До начала выполнения работ	На конец выполнения работ после использования субсидии (плановое)	На конец выполнения работ после использования субсидии (фактическое)	Причины отклонения достижения целевого показателя
1	2		3	4	5	6	7
1	Конечное значение целевого показателя: «Количество зданий, на которых выполнены работы по капитальному ремонту городских объектах культуры Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований Ленинградской области»		ед.	2	2	2	
	детализированные требования к достижению значений целевого показателя результативности:	наименование и адрес объекта культуры	Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Строитель» Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19				
		срок завершения капитального ремонта	Август 2017 года				
	детализированные требования к достижению значений целевого показателя результативности:	наименование и адрес объекта культуры	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сосновоборская детская школа искусств им. О.А. Кипренского» Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 54				
		срок завершения капитального ремонта	Июль 2017 года				

Первый заместитель главы администрации
муниципального образования _____ В.Е. Подрезов «04» октября 2017 года
(подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник отдела ЦБ,
главный бухгалтер администрации _____ А.В. Ярушкина «04» октября 2017 года

Место печати